

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г.
ОТ НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020
ОБЩИНА НИКОПОЛ

Общинския план за развитие 2014-2020 г. включва пет приоритета, двадесет специфични цели и петдесет и шест мерки.

В настоящият годишен доклад са представени резултатите от изпълнението на общинския план за развитие за 2015 г и предприетите действия за тяхното постигане.

1. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение

Съгласно приетата с Решение №655/30.07.2015 г. на Общински съвет Никопол предварителна оценка общият размер на планираните средства за реализиране на ОПР на община Никопол, по приоритети е представен в таблицата по-долу:

Приоритет	Необходими средства, хиляди лева
Приоритет № 1. Устойчив растеж и икономическо развитие	25 708
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал	14 370
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура	95 250
Приоритет № 4. Екологично развитие	5 690
Приоритет № 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения	715
Общо	141 733

За изминалата 2015 г. размера на вложените средства по приоритети е както следва:

Приоритет	Вложени средства, хиляди лева	Процентно съотношение спрямо общият размер на необходимите средства
Приоритет № 1. Устойчив растеж и икономическо развитие	825	0,03 %
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал	604	0,04 %
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура	8 151	0,09 %
Приоритет № 4. Екологично развитие	20	0,003 %
Приоритет № 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения	49	0,07 %
Общо	52 629	

Въпреки направената по-горе констатация и уточнение, за изпълнение на ОПР 2014-2020 са предприети следните действия по приоритети, специфични цели и мерки, както следва:

Приоритет № 1. Устойчив растеж и икономическо развитие.

В рамките на приоритета са заложени 8 (осем) специфични цели (СПЦ) и общо 30 (тридесет) мерки. Действия са предприети по:

Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на селското стопанство.

Мярка 5. Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на съществуващи горски масиви.

През 2015 г. приключи залесяването на неземеделски земи с цел подобряване горския фонд и намаляване ерозията на земите, а именно:

-залесени 145 дка неземеделски земи в землищата на гр.Никопол, с.Въбел и с.Лозица във връзка с изпълнение на проект „Залесяване и поддържане на неземеделски земи на територията на община Никопол” , финансиран по ПРСР 2007-2013 г.

-залесени 560 дка неземеделски земи в землищата на с.Черквица, с.Санадиново, с.Муселиево, с.Новачене и с.Драгаш войвода във връзка с изпълнението на проект

„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“.

По мярка 1,2,3, и 4 на специфична цел 3 не са предприети действия.

Не са предприети действия и по специфични цели 1,2, 4, 5, 6, 7 и 8.

Следва да се има предвид, че над 85 % от заложените мерки и проекти, в рамките на приоритета, не са пряко задължение на общината и тя не може да предприеме реални действия по тяхното реализиране. Ролята на общината в този смисъл е единствено на подпомагаща и мотивираща институция отколкото на реален изпълнител.

Приоритет №1 е предложен за ревизия съгласно приетата предварителна оценка на ОПР 2014-2020 г., тъй като индикативните проекти, включени в рамките на мерките не са в ресора и пряко реализирани от общината.

Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал

По приоритета са определени 5 (пет) специфични цели и 10 (десет) мерки .

През 2015 г. усилията на общината са съсредоточени в подобряване на сградния фонд и обновяване на материалната база на образователните и културни институции, както и на заведенията, предоставящи социални услуги на населението. Представяме предприетите действия за изпълнението на резултатите по специфични цели и мерки, както следва:

Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция

Мярка 2. Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси

В съответствие със социалната програма на община Никопол за 2015 г. са предприети действия за засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение, в т.ч. хората, изложени на социално изключване, малцинствата и хората с увреждания.

Изпълнени са социални проекти, финансирани със средства на ЕС:

-„Подкрепа за достоен живот” на стойност 166 564 лв, с осигурени 36 работни места.

-„Обществена трапезария” на стойност 30 829,20 лв, с осигурена храна за 130 души.

-„И аз имам семейство” на стойност 144 151 лв, с предоставена услуга приемна грижа за 16 деца от 16 приемни семейства.

-„Осигуряване на топъл обяд” на стойност 20 605 лв, с осигурен обяд за 80 души.

По мярка 1 не са предприети действия.

Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието

Мярка 1. Обновяване на сградния фонд и оборудването на училищата

Направено е следното по населени места:

с.Бацова махала, общ.Никопол

Доставка и монтаж на съоръжение за детски кът на стойност 3 961,20 лв

с.Новачене, общ.Никопол

Основен ремонт на нафтов котел в ЦДГ „Г.Иванов” на стойност 2 810,24 лв

Мярка 2:Включване на информационните и комуникационните технологии в училищата

В края на 2015 г. бе кандидатствано с проект „С малки стъпки към успешен старт” по ОП „Наука, образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г. Стойността на проекта е 410 366,96 лв и включва обучение на деца и родители. Очакваме одобрението му.

Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности

Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на културно-историческото наследство.

с.Въбел, общ.Никопол

НЧ „Развитие 1900-демонтаж, доставка и монтаж на дограма и врати и закупена техника на стойност 2 522,80 лв

с.Драгаш войвода, общ.Никопол

НЧ „Просвета 1927”-проект по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” на стойност 492,76 лв

с.Евлогиево, общ.Никопол

Ремонт на сграда на читалище на стойност 16 803,70 лв

гр.Никопол

НЧ „Напредък 1871”-доставка и монтаж на климатик на стойност 1 000,00 лв.

с.Новачене, общ.Никопол

Ремонт на покрив на ритуална зала и сграда на гробищен парк на стойност 2 950,18 лв

НЧ „Съгласие-1907”-проект „Ремонт и възстановяване на читалище „Съгласие-1907” с.Новачене” на стойност 180 233,49 лв.

Мярка 2.Развитие на спорта и местат за отдих.

Субсидиране на спортни отбори в общината:

- 1.Футболен клуб „Ситомир”-гр.Никопол-9 700,00 лв
- 2.Футболен клуб „Спартак”-с.Новачене-3 000,00 лв
- 3.Футболен клуб-с.Муселиево-2 000,00 лв
- 4.Футболен клуб-с.Драгаш войвода-3 000,00 лв
- 5.Клуб по водни спортове Никопол-5 000,00 лв

По мярка 3 не са предприети действия.

Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи

По Мярка 1. Развитие на социалните услуги са предприети и изпълнени следните действия:

с.Дебово, общ.Никопол

Ремонт на клуб на пенсионера на стойност 5 000 лв

с.Драгаш войвода, общ.Никопол

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в защитени жилища на стойност 2 947,20 лв

В края на 2015 г. започна изпълнението на проект, финансиран по Програма за развитие на човешките ресурси на стойност 499 407 лв-„Независим живот-Можем да дадем по-вече”.

Във връзка с развитие на културата, опазването и експонирането на културно-историческото наследство през 2015 г. са предприети следните действия:

Община Никопол е кандидатствала с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020, **Приоритетна ос 2:** По-добре свързан регион, **Специфична цел 2.1:** Подобряване на устойчивото използване на природното наследство, ресурси и културно наследство на Програмата Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. - “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле” /“The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage” с бюджет – 3 400 000 евро и е на ниво оценяване.

По специфична цел 3 не са предприети действия.

Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура

В рамките на приоритета са дефинирани 2 (две) специфични цели и 5 (пет) мерки.

Средствата вложени от общината в рехабилитация, реконструкция и изграждане на техническа и инженерна инфраструктура са в размер на 185 443,09 лева.

Специфична цел 1:Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентноспособна общинска икономика, респективно доходите на населението

Мярка 2.Енергийна ефективност

През 2015 г. започна реализирането на проект „Енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради на територията на община Никопол за многофамилна жилищна сграда с административен адрес-гр.Никопол,

ул."Смолянови" №2". Проекта е финансиран от Националната програма за енергийна ефективност и е на стойност 2 900 226,89 лв.

По мярка 1 не са предприети действия.

Специфична цел 2: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, подобряваща жизнената среда

Мярка 1. Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на техническата инфраструктура в общината

През 2015 г. бе реализиран проект за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Никопол на стойност 200 000 лв. Проектът бе финансиран от ОП „Регионално развитие”.

Предприети са и изпълнени действия в следните направления и по населени места, както следва:

1.Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и осигуряване на постоянно подаване на питателна вода:

с.Въбел, общ.Никопол

-Доизграждане на водопровод от м."Сенокос" до Водна кула на стойност 8 976,02 лв

гр.Никопол

-Основен ремонт на водопровод на ул."Веслец" на стойност 7 055,03 лв

2.Изграждане на съоръжения за предотвратяване на свлачищата в общината:

с.Лозица, общ.Никопол

-Укрепване на скат по ул."Г.С.Раковски" на стойност 1 972,56 лв

гр.Никопол

-Укрепване на скат по ул."Странджа" 18-20 на стойност 2 494,00 лв

3.Рехабилитация на общинска пътна мрежа:

-Общински път:PVN1124/II-52, Никопол/-Драгаш войвода-ДЗС Георги Димитров", участък от км 0+503,29 до км 6+600

-Общински път:PVN3123/III-304, Трънчовица-Новачене/Бацова махала-граница общ.(Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145 на обща стойност за двата участъка 65 348,61 лв

През изминалата 2015 г. бе реализиран проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа и изграждане на водопровод в община Никопол” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013. Стойността на проекта е 4 205 357,30 лв.

4.Рехабилитация на улици:

с.Асеново, общ.Никопол

Ремонт на ул.”Христо Ботев”, ул.”Чавова” и ул.”№1” на стойност 2 945,54 лв

с.Бацова махала, общ.Никопол

Ремонт на ул.”Ю.Гагарин” на стойност 1 964,70 лв

с.Дебово, общ.Никопол

Ремонт на чешма за водопой на стойност 999,07 лв

с.Драгаш войвода, общ.Никопол

Ремонт на ул.”Витоша”, ул.”Евлоги Ангелов” на стойност 3 973,40 лв

с.Жернов, общ.Никопол

Ремонт на тротоарна настилка на стойност 992,86 лв

Ремонт на ул.”Иван Вазов”, ул.”Дунав”, ул.”Янтра” на стойност 1 987,96 лв

с.Любеново, общ.Никопол

Път за гробищен парк на стойност 1 702,44 лв

с.Муселиево, общ.Никопол

Ремонт на тротоарна настилка на ул.”Г.Димитров” на стойност 4 961,03 лв

гр.Никопол

Ремонт на стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Крепостна” към ул.”Странджа” на стойност 6 727,36 лв

Ремонт на стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Елия” (каменен мост) до ул.”Ге.Криднер” на стойност 12 983,84 лв

Ремонт на стъпала и парапет-едностранно по ската от Банка ДСК към ул."Ген.Криденер" на стойност 13 547,74 лв

Ремонт на стъпала и парапет-едностранно между ул."Васил Левски" и ул."Крепостна" на стойност 989,22 лв

Ремонт на стъпала бл."Никопол" към вх.В и ул."Смолянови" на стойност 4 995,77 лв

с.Новачене, общ.Никопол

Ремонт на ул."Е.Ангелов", ул."Б.Стефанов", ул."Л.Мойсеев", ул."Ю.Гагарин" на стойност 2 999,23 лв

Ремонт на тротоарна настилка пред административна сграда на кметство на стойност 1 971,07 лв

с.Санадиново, общ.Никопол

Ремонт на ул."П.Волов", ул."Г.Кирков" на стойност 9 986,40 лв

с.Черквица, общ.Никопол

Ремонт на ул."Димитър Стойков", ул."Хаджи Димитър" на стойност 9 964,66 лв

Основен ремонт на улична мрежа на стойност 4 199,52 лв

Мярка 2:Изграждане на канализационната мрежа и осигуряване пречистването на отпадъчните води чрез изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура

Предприети са и изпълнени действия в следните населени места:

гр.Никопол

Изграждане на дъждовна канализация на ул."Веслец" на стойност 9 709,21 лв

с.Новачене, общ.Никопол

Рехабилитация на отводнителни канавки на стойност 1 995,84 лв

По мярка 3 не са предприети действия.

През изминалата 2015 г. беше реализиран проект „Подобряване и благоустрояване на градската среда в община Никопол, чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадни и паркови пространства в селата: Асеново, Дебово, Жернов, Вълбел, Любеново, Лозица, Новачене, Санадиново и реконструкция на ул. „Васил Левски“ с. Черковица, Община Никопол” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по ПРСР 2007-2013 г. Стойността на проекта е 874 107,70 лв.

Приоритет № 4. Екологично развитие

Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Никопол

Мярка 2. Програмни мерки

Разработена е Общинска програма за опазване на околната среда 2015 г.,

Разработена е Програма за управление на отпадъците 2015 г.

Община Никопол има сключен договор с фирма „Екоколект” АД за разделно събиране на отпадъци.

През 2015 г. количествата събрани отпадъци са както следва:

1. Общо количество извозени до сепарираща инсталация – 23 790 кг.
2. Общо количество нерекликуеми отпадъци след третиране – 15 410 кг.
3. Общо количество рециклируеми отпадъци от опаковки-8 380 кг.

Мярка 3. Технически и технологични мерки

Продължи изпълнението на два изключително важни за община Никопол проекти "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион" и "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол). Следва да се има предвид, че същите не са включени в ОПР 2014-2020, но резултатите от изпълнението им ще доведат до постигане на специфични цели, заложи в рамките на този.

По мерки 1 и 4 не са предприети действия.

Приоритет №5: Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения

Специфична цел 3:Засилване на партньорството и между-общинското сътрудничество.

Мярка 2:Обучение на участниците и местните партньори за подпомагане на процесите на партньорство и управление на съвместни програми

В края на 2015 г. бе подписан договор за БФП между Община Белене, МЗХ и ДФ „Земеделие” по мярка 19, подмярка 19.1 „Водено от общностите за местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. Проектът ще се реализира на територията на общините Белене и Никопол, като основния очакван резултат от изпълнението на дейностите е разработването на обща Стратегия за местно развитие.

По мярка 1 не са предприети действия.

По специфични цели 1, 2 и 4 и техните мерки също не са предприети действия.

В таблица Приложение №1 към настоящия годишен доклад са дадени проектите и действията предприети от общината през 2015 г. в изпълнение на ОПР 2014-2020.

2. Предприети действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие

2.1. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основен проблем, свързан с прилагане на Общинския план за развитие, е забавяне стартирането работата на Оперативните програми за периода 2014-2020. Основният финансов ресурс необходим за обезпечаване на над 80% от заложените проекти е с източник - програмите на ЕС и 5 % от централния бюджет, което затруднява изпълнението на плана.

За реализиране на дейности и проекти през 2015 г. Община Никопол е използвала средства от целева субсидия (местни дейности), средства от Кохезионния и Структурни фондове на ЕС, по реализация на проекти, финансирани със средства от предходния програмен период, други (делегирани държавни и местни дейности).

2.2. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие

Основните канали за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Общинския план за развитие на община Никопол, са следните:

- www.nikopol-bg.com – официалната страница на Община Никопол.

Общинският план за развитие 2014-2020 е публикуван на официалната страницата на общинска администрация Никопол, в раздел проекти.

Заседания на Общински съвет;

- Обществени обсъждания;
- Пресконференции, статии и интервюта в местната и регионална преса;
- Стриктно спазване на стриктно изискванията на съответната програма за информираност и публичност.
- Предварителна оценка на ОПР 2014-2020 г.-приета с Решение №655/30.07.2015 г.

2.3. Мерките за прилагане принципа на партньорство.

Действащият Общински план за развитие 2014-2020 е разработен и съгласуван с местните общности.

2.4. Резултатите от извършени оценки към края на съответната година

През 2015 г. е направена Предварителна оценка на Общински план за развитие 2014-2020, Никопол и е приета с Решение №655/30.07.2015 г. на Общински съвет Никопол.

Приложение №1.

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
Приоритет №1. Интелигентен растеж и икономическо развитие.	Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на селското стопанство,	Мярка 5. Засаждане на горски масиви	-	„Залесяване и поддържане на неземеделски земи в община Никопол“	-	Залесени дка 145	142 505,29	ПРСР 2007-2013
				Дейност „Залесяване“ по проект "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион"		Залесени дка 560	682 000,00	Програма ТГС Румъния-България 2007-2013
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал	Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция	Мярка 2. Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси	Действия за засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение, в т.ч. хората, изложени на социално изключване, малцинствата и хората с увреждания;	1. „Подкрепа за достоен живот“	Програма за социални услуги 2015 г.	1. 36 души	166 564,00	ОП РЧР 2007-2013
				2. „Обществена трапезария“		2.130 души	30 829,20	МТСП
				3. „И аз имам семейство“		3. 16 семейства	144 151,00	ОП РЧР 2007-2013
				4. „Топъл обяд“		4. 80 души	20 605,00	МТСП

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
	Специфична цел 2: Повишаване на качеството на образованието	Мярка 1. Обновяване на сградния фонд и оборудването на училищата	-	<p>Основен ремонт на нафтов котел в ЦДГ „Г.Иванов“-с.Новачене</p> <p>Доставка и монтаж на съоръжение за детски кът-с.Бацова махала</p>	-		2 810,24	Община Никопол
		Мярка 2: Включване на информационните и комуникационните технологии в училищата	„С малки стъпки към успешен старт“				410 366,96	ОП Наука, образование и интелигентен растеж
	Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности	Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на културно-историческото наследство	Инвестиции за обновяване на културните институции	<p>НЧ „Просвета 1927“-с.Драгаш войвода-спечелен проект по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“</p> <p>НЧ „Развитие 1900“-с.Въбел-демонтаж, доставка и монтаж на дограма и врати и закупена техника</p>			492,76	Министерство на културата-394,00 лв и собствени приходи-98,76 лв
							2 522,80	Собствени средства-демонтаж, доставка и монтаж на дограма и врати-1 600,00 лв и

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
				НЧ „Съгласие-1907”-с.Новачене-проект „Ремонт и възстановяване на читалище „Съгласие-1907” с.Новачене”			180 233,49	закупена техника-922,80 лв ПРСР 2007-2013
				НЧ „Напредък 1871”-Никопол-доставка и монтаж на климатик			1 000,00	Собствени средства
				Ремонт на сграда на читалище-с.Евлогиево			16 803,70	
				Ремонт на покрив на ритуална зала и сграда на гробищен парк-с.Новачене			2 950,18	
		Мярка 2. Развитие на спорта	-	-	Субсидиране на футболните отбори и спортни	-	22 700, 00	Община Никопол

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
					клубове в общината			
	Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи	Мярка 1. Развитие на социалните услуги	Ремонт и модернизация на средата и условията в социалните заведения	Ремонт на клуб на пенсионера-с.Дебово Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в защитени жилища-с.Драгаш войвода	-	-	5 000,00 2 947,20	Община Никопол Община Никопол
Приоритет №3. Техническа и инженерна инфраструктура	Специфична цел 1:Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентноспособна общинска икономика, респективно доходите на населението	Мярка 2.Енергийна ефективност	Енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради на територията на община Никопол за многофамилна жилищна сграда с административен адрес-гр.Никопол, ул."Смолянови" №2				2 900 226,89	НП ББ
	Специфична цел 2: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, подобряваща жизнената среда	Мярка 1. Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на техническата инфраструктура в общината		Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Никопол		-	200 000,00	ОП РР 2007-2013
			Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и	Доизграждане на водопровод от м."Сенокос" до			8 976,02	Община Никопол

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
			осигуряване на постоянно подаване на питейна вода	Водна кула – с.Въбел- Основен ремонт на водопровод на ул."Веслец"-гр.Никопол-			7 055,03	
			Изграждане на съоръжения за предотвратяване на свлачищата в общината	Укрепване на скат по ул."Г.С.Раковски"-с.Лозица			1 972,56	Община Никопол
				Укрепване на скат по ул."Странджа" 18-20-гр.Никопол-			2 494,00	
			Рехабилитация на общинска пътна мрежа	Общински път:PVN1124/II-52, Никопол/-Драгаш войвода-ДЗС Георги Димитров", участък от км 0+503,29 до км 6+600 Общински път:PVN3123/III-304, Трънчовица-Новачене/Бацова махала-граница общ.(Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145	-		65 348,61	Община Никопол
			Рехабилитация на	"Рехабилитация и			3 991 029,28	ПРСР 2007-

ОПР 2014-2020			Резултат от изпълнението за 2015 г.					
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
			общинска пътна мрежа	реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в община Никопол".				2013
			Рехабилитация на улици	Ремонт на ул."Христо Ботев", ул."Чавова" и ул."№1"-с.Асеново			2 945,54	Община Никопол
				Ремонт на тротоарна настилка-с.Жернов			992,86	
				Ремонт на ул."Иван Вазов", ул."Дунав", ул."Янтра"-с.Жернов			1 987,96	
				Ремонт на ул."Димитър Стойков", ул."Хаджи Димитър"-с.Черквица			9 964,66	
				Ремонт на ул."Витоша", ул."Евлоги Ангелов"-с.Драгаш войвода			3 973,40	
				Път за гробищен парк-с.Любеново			1 702,44	

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
				Ремонт на ул."П.Волов", ул."Г.Кирков"-с.Санадиново			9 986,40	
				Ремонт на тротоарна настилка на ул."Г.Димитров"-с.Муселиево			4 961,03	
				Ремонт на ул."Ю.Гагарин"-с.Бацова махала			1 964,70	
				Ремонт на ул."Е.Ангелов", ул."Б.Стефанов", ул."Л.Мойсеев", ул."Ю.Гагарин"-с.Новачене			2 999,23	
				Ремонт на тротоарна настилка пред административна сграда на кметство с.Новачене			1 971,07	
				Ремонт на чешма за водопой-с.Дебово			999,07	
				Ремонт на стъпала и парапет-едностранно по			6 727,36	

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
				ската от ул."Крепостна" към ул."Странджа"-гр.Никопол			12 983,84	
				Ремонт на стъпала и парапет-едностранно по ската от ул."Елия" (каменен мост) до ул."Ге.Криднер"-гр.Никопол			13 547,74	
				Ремонт на стъпала и парапет-едностранно по ската от Банка ДСК към ул."Ген.Криднер"-гр.Никопол			989,22	
				Ремонт на стъпала и парапет-едностранно между ул."Васил Левски" и ул."Крепостна"-гр.Никопол			4 995,77	
				Ремонт на стъпала бл."Никопол" към вх.В и ул."Смолянови"-гр.Никопол				

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
				<p>Основен ремонт на улична мрежа-с.Черковица</p> <p>„Подобряване и благоустрояване на градската среда в община Никопол, чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадни и паркови пространства в селата:Асеново, Дебово, Жернов, Въбел, Любеново, Лозица, Новачене, Санадиново и реконструкция на ул. „Васил Левски“ с.Черковица, Община Никопол”</p>			<p>4 199,52</p> <p>874 107,70</p>	
		Мярка 2. Изграждане на канализационната мрежа и осигуряване пречистването на отпадъчните води чрез изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура	-	<p>Рехабилитация на отводнителни канавки-с.Новачене</p> <p>Изграждане на дъждовна канализация на ул."Веслец"-гр.Никопол-</p>			<p>1 995,84</p> <p>9 709,21</p>	Община Никопол

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
Приоритет № 4. Екологично развитие	Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Никопол	Мярка 2. Програмни мерки	-	ДО-PCO-OB-045/17.04.2014 г. Екоколект АД	Програма за събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери (Програма за разделно събиране на отпадъци	1.Общо количество извозени до сепарираща инсталация – 23 790 кг. 2.Общо количество nereциклируеми отпадъци след третиране – 15 410 кг. 3.Общо количество рециклируеми отпадъци от опаковки-8 380 кг.		
			Общинска програма за опазване на околната среда	Изтекла, в момента се актуализира!	-		-	-
			Мярка 3. Технически и технологични мерки	Внедряване на съвременна техника за сметосъбиране, смето извозване и специализирани съдове за отпадъци	-	Изпълнение на договор за изграждане на регионална система за управление на	-	43 000 000

ОПР 2014-2020				Резултат от изпълнението за 2015 г.				
Приоритет	Специфична цел	Мярка	Проект	Реализиран проект	Предприети действия	Постигнат резултат (индикатори)	Стойност	Източник на финансиране
					отпадъците в регион Левски (Никопол);			
Приоритет №5: Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения	Специфична цел 3: Засилване на партньорството и между-общинското сътрудничество.	Мярка 2: Обучение на участниците и местните партньори за подпомагане на процесите на партньорство и управление на съвместни програми	Проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”				48 895,75	МЗХ, ДФЗ

